



CHECK-LIST



dronedifce.com

AVANT DÉCOLLAGE

- Messages d'avertissement _____ **VÉRIFIÉS ET TRAITÉS**
- (compas, perturbations magnétiques, zones de vol, etc...)
- Nombre de satellites reçus supérieur à 8 _____ **OK**
- Bouton RTH de la radiocommande localisé _____ **OK**
- Mode de vol _____ **MODE «P» OU «N»**
- Météo «enveloppe homologation» drone _____ **OK**
- Appareil dos au télépilote _____ **OK**
- Zone de Décollage dégagée, absence de tiers _____ **OK**
- Démarrage moteurs _____ **OK**



Décollage

APRÈS DÉCOLLAGE

- Décollage et vol stationnaire à environ 5m du sol _____ **OK**
- Vérifier le bruit des hélices et des moteurs _____ **PAS D'ANOMALIES**
- Tester et nommer toutes les commandes de vol _____ **PAS D'ANOMALIES**
- Nombre de satellites reçus supérieur à 8 _____ **OK**
- Télémétrie _____ **ACTIVE ET COHÉRENTE**

AVANT ATERRISSAGE

- Mode de vol _____ **MODE «P» OU «N»**
- Zone d'atterrissage sécurisée, dégagée, absence de tiers _____ **OK**
- Appareil dos au télépilote _____ **OK**
- Manoeuvre d'urgence testée et conditionnée _____ **OK**



Atterrissage

APRÈS ATERRISSAGE

- Coupure moteurs _____ **OK**
- Radiocommande et batterie drone _____ **OFF**
- Parachute sécurisé et déconnecté (si applicable) _____ **OFF**

Fin du vol ←

